

SEGUIMIENTO ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

(Quinto informe- Septiembre 2020)

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
<u>TERUEL</u>	Arrabal	Rambla del Chepa	EJECUTADO
		Parque del Labrador	EJECUTADO.
		Mejora alumbrado C/ Arreñales del Portillio y C/ S. Jorge	Se ejecutará con cargo al programa europeo EDUSI.
		Señalización horizontal C/ Monotes y acceso Perimetral	EJECUTADO parcialmente. Se ha pintado un paso de peatones y dado orden para ejecutar un tramo de acera con paso de peatones.
	Barrio del Carmen	Pavimentación y alumbrado del Camino de Capuchinos	Pendiente de ejecución el alumbrado. Se ha EJECUTADO el bacheado de las zonas del camino deterioradas y en el talud de la acequia.
		Reparación C/ Cuevas del Siete	<u>En ejecución.</u> Con carácter previo a la reparación de la calle es preciso actuar en el muro, para lo cual se ha aprobado el oportuno proyecto por importe de 64.778,30 euros y se ha adjudicado la obra que se encuentra en ejecución.
		Ensanchar aceras desde los Colegios Las Viñas y Arboleda hacia el Camino Capuchinos.	Sin ejecutar. Requiere modificación del planeamiento urbanístico.
		Instalación de bancos en la Avda. De Zaragoza.	EJECUTADO
<u>CAUDÉ</u>		Construcción de almacén junto al	EJECUTADO. El importe: 92.802,52

SEGUIMIENTO ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

(Quinto informe- Septiembre 2020)

		frontón.	euros.
		Instalación de mobiliario urbano.	Pendiente de ejecución.
		Reparación de la zona de juegos de las escuelas.	EJECUTADO el vallado por importe de 16.664,00 euros.
<u>CONCUD</u>		Reparación pista polideportiva.	Sin ejecutar por falta de financiación ya que el presupuesto es de 74.000,00 euros.
		Instalación de bancos en la puerta de la iglesia.	Pendiente de ejecución.
		Instalación de barandilla en la puerta de la iglesia.	Sin ejecutar.
		Cubrir frontón.	Coste elevado y sin financiación por el momento (88.000,00 euros aprox.)
		Eliminación de escalones de la plaza.	Sin ejecutar.
		Instalación de mallas en las barandillas de C/ Larga, El Pilar y Sta. Bárbara	Sin ejecutar.
		Sustitución de las ventanas del teleclub y Ayuntamiento.	Sin ejecutar (pendiente de financiación).
		Instalación de farola	Pendiente de ejecutar.
		Instalación de mosquiteras en el	EJECUTADO

SEGUIMIENTO ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

(Quinto informe- Septiembre 2020)

		consultorio médico.	
<u>TERUEL</u>	Ensanche	Finalización de la urbanización del Polígono Sur.	Se ha aprobado el proyecto necesario para que el propio Ayuntamiento ejecute las obras necesarias, por importe de 1.518.504,30 euros. EN LICITACIÓN
		Reparación de aceras.	El proyecto de las aceras del colegio Ensanche fue aprobado el 4 de junio de 2018 por importe de 113.740,00 y ha sido EJECUTADO. Las restantes aceras se incluirán con cargo al programa EDUSI.
		Pasos de peatones.	EJECUTADO el de la carretera de Castralvo y en licitación el de la Avda. Sagunto- Rda. del Parque.
		Mobiliario urbano.	EJECUTADO.
	Fuenfresca	Sustitución de fuentes de flujo continuo en el parque de la C/ Fco. Grande Covián	EJECUTADO. 22.000 euros
		Vallado parque Luis Buñuel	EJECUTADO por importes de 3.000,00 aprox.
		Mantenimiento de las calles diagonales con la C/ Yugoslavia	EJECUTADO parcialmente: se han pintado algunas barandillas y existe una partida de 33.000 euros en el presupuesto de 2019 para actuar en la zona.
		Instalación de bancos en	Sin ejecutar.

SEGUIMIENTO ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

(Quinto informe- Septiembre 2020)

		la C/ Los Enebros	
		Ejecución de una rampa en la explanada de la C/ Nicanor Villalta utilizada de aparcamiento.	Sin ejecutar, aunque el rebaje de la acera ya existe.
	San Julián	Instalación de bandas reductoras de la velocidad en la zona del colegio.	En ejecución. Además, se ha aumentado la seguridad con el pintado de una raya amarilla y la supresión de 6 plazas de aparcamiento.
		Colocación de respaldos en los bancos situados junto al ascensor.	Sin ejecutar.
		Señalización del paso de peatones en la C/ Rambla del Chepa	EJECUTADO.
		Construcción de acera en la C/ Rambla del Chepa	Se ejecutará en breve, siendo el importe de la actuación de 5.703,00 euros.
		Reparación de la valla del parque de la C/ Rambla del Chepa y colocación de malla.	EJECUTADO parcialmente: se ha reparado la valla.
		Colocación de pivotes metálicos en la C/ del Rosario	En estudio: ya existe una raya amarilla
	Centro Histórico	Instalación de baños adaptados en el Centro Histórico y/o en las cercanías de los parques.	
<u>SAN BLAS</u>		Construcción de aseos y almacén junto al frontón	La obra se adjudicó con un presupuesto del proyecto de 42.040,97 euros, se

SEGUIMIENTO ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

(Quinto informe- Septiembre 2020)

			paralizó por problemas con una tubería que atraviesa la zona y, recientemente se ha anulado la adjudicación del contrato para elaborar un nuevo proyecto y licitarla de nuevo. El nuevo proyecto es 49.111,18 euros y ya está ADJUDICADA LA OBRA
		Instalación suelo de caucho en los columpios del parque infantil del colegio.	EJECUTADA. Actuación incluida junto al barrio de Villaspesa, con un presupuesto de 49.723,50 euros.
		Instalación de farolas en el camino del B° La Paja.	Sin ejecutar. Se acometerá con cargo el EDUSI.
		Trazado de calle en la parcela junto a la iglesia.	Sin ejecutar por incompatibilidad con el planeamiento urbanístico.
		Instalación de espejos en los cruces	EJECUTADO
		Rebajar la pendiente de la cuesta del colegio.	No se puede ejecutar a corto plazo, ya que requiere autorización de G.A. (titular de la vía) y la expropiación de terrenos.
<u>VILLASPESA</u>		Ampliación del Centro Social por el corral.	EJECUTADO por importe de 30.000,00 euros.
		Colocación y/o reparación de farolas	En estudio.

SEGUIMIENTO ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

(Quinto informe- Septiembre 2020)

<u>EL CAMPILLO</u>		Instalación de bancos.	Pendiente de estudio sobre su ubicación.
		Rehabilitación del teleclub y casa consistorial.	EJECUTADA, por importe de 48.726,16 euros, la demolición de las cubiertas e interiores.
		Acolchado de suelos y protección de columpios.	EJECUTADO proyecto por importe de 28.200,00 euros.
		Colocación de valla protectora en la zona del pabellón y la carretera.	EJECUTADO
<u>TORTAJADA</u>		Adecuación del local de la Asociación.	Sin ejecutar.
		Conexión a internet de banda ancha	Pendiente de ejecución con el nuevo contrato de banda ancha.
<u>ALDEHUELA</u>		Asfaltado de calles.	EJECUTADO el asfaltado de calles del barrio por importe de 14.612,50 euros. Incluida la C/ de los Huertos.
		Paellero de forja para el local social.	Sin ejecutar.

SEGUIMIENTO ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

(Quinto informe- Septiembre 2020)

TOTAL ACTUACIONES INCLUIDAS	52
EJECUTADAS	20
INICIADAS	17
PENDIENTES DE EJECUCIÓN	15

La ciudadanía decidía sobre un montante de 381.340,00 euros (1% del borrador del presupuesto), lo que supone que con las actuaciones ejecutadas o iniciadas hasta la fecha estaríamos en un 157,33 % de ejecución de los presupuestos participativos 2108, ya que el montante de dichas actuaciones asciende a unos 600.000,00 euros.