



Proceso ciudadano para la elaboración de los
Presupuestos Participativos
del Ayuntamiento de Teruel 2019

**SESIÓN DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
2017 Y 2018**

Centro Social del Arrabal, 1 de octubre de 2018



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

La ciudadanía decidía sobre un montante de 329.455 euros (1% del borrador del presupuesto)

TOTAL ACTUACIONES INCLUIDAS	44
EJECUTADAS-INICIADAS.....	19 (por importe superior a 400.000 €)
PENDIENTES DE EJECUCIÓN	25

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	ESTADO DE EJECUCIÓN
ALDEHUELA		Alumbrado Público	Se ejecutará con cargo a la partida de Mejora de Alumbrado Público financiada al 50% con el programa europeo EDUSI. El proyecto esta pendiente de redactar debido al retraso del propio programa.
CONCUD		Barandilla en C/ El Pilar	Pendiente de ejecución.
		Mejora alumbrado C/Tras del Pilar,8	Pendiente de ejecución.
		Porterías zona Frontón	EJECUTADO
		Suelo de goma en el parque infantil	Pendiente de ejecución.
EL CAMPILLO		Instalar baños en nave multiusos	Pendiente de financiación (22.000 euros).
SAN BLAS	Barrio La Paja	Instalación de espejos en los cruces	EJECUTADO
		Pavimentación entre C/ La Paja y C/ Los Doctores	EJECUTADO mediante aglomerado asfáltico en caliente.
		Instalación de puntos de luz entre C/ La Paja y C/ Los Doctores	Se ejecutará con cargo a la partida de Mejora de Alumbrado Público financiada al 50% con el programa europeo EDUSI. El proyecto esta pendiente de redactar.
		Eliminar barreras arquitectónicas en la travesía de la carretera	EJECUTADO en algunos de los puntos detectados mediante el rebaje de aceras.
		Instalar barandillas en diversas calles de la ciudad	Se ha instalado una valla protectora en la zona de la escuela.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	Arrabal	Arreglo aceras C/ Pirineos	El proyecto fue aprobado el 4 de junio de 2018 y se encuentra en la unidad de contratación para su licitación.
	El Carrel	Arreglo aceras Camino del Arquillo	Dictada orden de ejecución por importe de 10.000 euros
	El Carrel	Remodelación acera C/ Monotes	Requiere de un estudio del planeamiento urbanístico que complica una solución a corto plazo.
	El Carrel	Reparación de aceras C/ Alforja	El proyecto fue aprobado el 4 de junio de 2018 y se encuentra en la unidad de contratación para su licitación.
	El Carrel	Señalización C/ Ollerías del Calvario-Monotes	EJECUTADO
	Arrabal	Instalación de columpios en el Parque del Labrador	En 2017 se instaló una nueva pérgola, también demandada por la asociación de vecinos del barrio. En 2018 se ha adquirido un columpio para menores de 3 años.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	Arrabal	Arreglo aceras C/ Pirineos	El proyecto fue aprobado el 4 de junio de 2018 y se encuentra en la unidad de contratación para su licitación.
	El Carrel	Arreglo aceras Camino del Arquillo	Dictada orden de ejecución por importe de 10.000 euros
		Remodelación acera C/ Monotes	Requiere de un estudio del planeamiento urbanístico que complica una solución a corto plazo.
		Reparación de aceras C/ Alforja	El proyecto fue aprobado el 4 de junio de 2018 y se encuentra en la unidad de contratación para su licitación.
		Señalización C/ Ollerías del Calvario-Monotes	EJECUTADO
	Arrabal	Instalación de columpios en el Parque del Labrador	En 2017 se instaló una nueva pérgola, también demandada por la asociación de vecinos del barrio. En 2018 se ha adquirido un columpio para menores de 3 años.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	Barrio del Carmen	Mejora de aceras del Bº	Pendiente de ejecución. Actuación incluida en “Mejora de aceras” junto a otras de la capital. El proyecto está redactado.
		Arreglo aceras C/ Bajo Los Arcos	Aprobado el proyecto el 10 de septiembre de 2018 por importe de 137.092,08 euros y pendiente de licitar de forma inminente.
		Mejora alcantarillado en C/ Los Molinos	A ejecutar por la empresa Aguas de Teruel
		Colocación de contenedores de reciclaje de plástico y cartón en C/ Bº del Carmen con travesía Bº del Carmen	Solicitados al Consorcio de Residuos que gestiona el servicio.
		Adecuación C/ Mosén Peras. Los Arcos	Sin ejecutar

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	Centro Histórico	Soterramiento de contenedores	Aprobado el proyecto el 10 de septiembre de 2018 por importe de 88.778,62 euros y pendiente de licitar de forma inminente.
	Ensanche	Pista de voley playa	Se ejecutará en 2025, tal y como recoge el Plan Director de Instalaciones Deportivas
		Ensanchar aceras de la C/ Miguel de Cervantes	En estudio por los técnicos.
		Modificar los pasos de peatones para evitar charcos	EJECUTADO
		Iluminación del entorno de la Fuente Torán y poda de árboles	EJECUTADO. Se ha mejorado la iluminación y procedido a la poda de árboles.
	San Julián	Arreglo de aceras del barrio	Aunque aparecía como una actuación de mantenimiento, se trata de actuaciones que se pueden incluir en el proyecto que se redacte con cargo a la partida de Movilidad Urbana del presupuesto de 2018, vistas las valoraciones económicas del técnico.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	TERUEL	Descargar certificados digitales de la web	En ejecución. Se está trabajando en implantar la administración electrónica, en 2017 se creó la unidad de Admón. Electrónica que se ocupa de ello.
		Actualización y mejora de la web municipal	En ejecución. La nueva web municipal lleva funcionando ya unos meses, mejorando notablemente su portal de transparencia.
		Sustitución de aparcabicicletas	EJECUTADO.
VALDECEBRO	VALDECEBRO	Rehabilitar parque infantil	EJECUTADO dentro del presupuesto de 28.196,21 euros, junto a los parques de Castralvo y Tortajada.
VILLALBA BAJA	VILLALBA BAJA	Reparación C/ Talega	Se ha actuado en las calles en peor estado (C/ San Pascual, C/ San José C/ San Antonio, C/ Muela inferior, C/ Muela Superior y subida a los depósitos), a juicio de los técnicos.
		Instalación de bancos y jardineras en la Iglesia	En ejecución.
		Instalación punto de agua en el cementerio	Pendiente de financiación.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
VILLASPESA	VILLASPESA	Instalación de fuente de pie lateral en el frontón del Barrio de San Antón	Pendiente de ejecución.
		Instalación suelo de caucho y mantenimiento columpios del parque infantil del colegio.	EJECUTADO PARCIALMENTE. Ya se ha intervenido en los columpios. En breve se actuará en el suelo, ya que existe proyecto con un presupuesto de 49.723,50 euros que incluye dos barrios más: El Campillo y San Blas.
		Instalación de farolas en la calle del colegio y pistas polideportivas.	Pendiente de estudio.
		Colocación de contenedores de reciclado repartidos por el casco urbano	Solicitados al Consorcio de Residuos que gestiona el servicio.
		Instalación de bancos y papeleras	En ejecución.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	Fuenfresca	Vestuarios en los campos de Fútbol de la Fuenfresca	EJECUTADO
		Adaptar parques infantiles a niños con necesidades especiales	EJECUTADO. Se ha actuado en cuatro parques y se han instalado columpios adaptados (parque nuevo del barrio del Carrel, parque de la C/ Italia, parque de la Fuenfresca y parque de la C/ Pedro IV).
		Instalación de desfibriladores	EJECUTADO. Incluso se ha impartido la formación al personal de policía local.
		Digitalización de la ciudad.	En estudio la implantación de aplicaciones para móvil, si bien se ha avanzado sustancialmente en la modernización administrativa.
VILLASPESA	VILLASPESA	Acondicionamiento del corral del Centro Social	Pendiente de ejecución.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

La ciudadanía decidía sobre un montante de 381.340,00 (1% del borrador del presupuesto)

TOTAL ACTUACIONES INCLUIDAS	52
EJECUTADAS-INICIADAS.....	21 (por importe de 245.021,93 €)
PENDIENTES DE EJECUCIÓN	31



LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	Arrabal	Rambla del Chepa	Policía Local ha realizado el estudio y se actuará en breve.
		Parque del Labrador	En ejecución. Se ha adquirido un columpio para menores de 3 años y está pendiente de ser instalado. Se ampliará la zona de caucho.
		Mejora alumbrado C/ Arreñales del Portillio y C/ S. Jorge	Se ejecutará con cargo al programa europeo EDUSI
		Señalización horizontal C/ Monotes y acceso Perimetral	EJECUTADO parcialmente. Se ha pintado un paso de peatones y dado orden para ejecutar un tramo de acera con paso de peatones.
	Barrio del Carmen	Pavimentación y alumbrado del Camino de Capuchinos	Pendiente de ejecución el alumbrado. Se ha EJECUTADO el bacheado de las zonas del camino deterioradas.
		Reparación C/ Cuevas del Siete	En ejecución. Con carácter previo a la reparación de la calle es preciso actuar en el muro, para lo cual se ha aprobado el oportuno proyecto por importe de 64.778,30 euros que está pendiente de licitación.
		Ensanchar aceras desde los Colegios Las Viñas y Arboleda hacia el Camino Capuchinos.	Sin ejecutar. Requiere modificación del planeamiento urbanístico.
		Instalación de bancos en la Avda. De Zaragoza.	Esta pendiente la adquisición de bancos.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
CAUDÉ		Construcción de almacén junto al frontón.	Presupuestado y financiado con cargo al FIMS de DPT con un importe de 16.664,00 euros. Está encargada la redacción del proyecto.
		Instalación de mobiliario urbano.	Pendiente de ejecución.
		Reparación de la zona de juegos de las escuelas.	El vallado y ajardinamiento se contempla en el proyecto del almacén.
CONCUD		Reparación pista polideportiva.	Sin ejecutar.
		Instalación de bancos en la puerta de la iglesia.	Esta pendiente la adquisición de bancos.
		Instalación de barandilla en la puerta de la iglesia.	Sin ejecutar.
		Cubrir frontón.	Coste elevado y sin financiación por el momento.
		Eliminación de escalones de la plaza.	Sin ejecutar.
		Instalación de mallas en las barandillas de C/ Larga, El Pilar y Sta. Bárbara	Sin ejecutar.
		Sustitución de las ventanas del teleclub y Ayuntamiento.	Pendiente de ejecución. Sin ejecutar.
		Instalación de farola	Se ejecutará en cuanto se aclare su ubicación.
		Instalación de mosquiteras en el consultorio médico.	Pendiente de ejecutar.



LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	Ensanche	Finalización de la urbanización del Polígono Sur.	Se está terminando de redactar el proyecto necesario para que el propio Ayuntamiento ejecute las obras necesarias.
		Reparación de aceras.	Las del Colegio Ensanche se han incluido en un proyecto pendiente de licitar y las restantes se podrían incluir en el programa EDUSI.
		Pasos de peatones.	EJECUTADO el de la carretera de Castralvo y en licitación el de la Avda. Sagunto- Rda. del Parque.
		Mobiliario urbano.	Se han adquirido papeleras recientemente y se irán colocando por toda la ciudad. Indicar que periódicamente se procede al repintado de los bancos y juegos infantiles de los parques.
	Fuenfresca	Sustitución de fuentes de flujo continuo en el parque de la C/ Fco. Grande Covián	Pendiente de sustituir una.
		Vallado parque Luis Buñuel	Sin ejecutar.
		Mantenimiento de las calles diagonales con la C/ Yugoslavia	EJECUTADO parcialmente: se han pintado algunas barandillas.
		Instalación de bancos en la C/ Los Enebros	Está pendiente la adquisición de bancos.
		Ejecución de una rampa en la explanada de la C/ Nicanor Villalta utilizada de aparcamiento.	Sin ejecutar, aunque el rebaje de la acera ya existe.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
TERUEL	San Julián	Instalación de bandas reductoras de la velocidad en la zona del colegio.	Pendiente de ejecución, aunque se ha aumentado la seguridad con el pintado de una raya amarilla y la supresión de 6 plazas de aparcamiento.
		Colocación de respaldos en los bancos situados junto al ascensor.	En estudio sobre la viabilidad.
		Señalización del paso de peatones en la C/ Rambla del Chepa	EJECUTADO.
		Construcción de acera en la C/ Rambla del Chepa	Sin ejecutar.
		Reparación de la valla del parque de la C/ Rambla del Chepa y colocación de malla.	EJECUTADO parcialmente: se ha reparado la valla.
		Colocación de pivotes metálicos en la C/ del Rosario	En estudio: ya existe una raya amarilla
	Centro Histórico	Instalación de baños adaptados en el Centro Histórico y/o en las cercanías de los parques.	En estudio la ubicación y presupuestos.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
SAN BLAS		Construcción de aseos y almacén junto al frontón	Adjudicada la obra recientemente con un presupuesto del proyecto de 42.040,97 euros.
		Instalación suelo de caucho en los columpios del parque infantil del colegio.	Esta actuación está incluida junto a los barrios de Villaspesa y El Campillo, con un presupuesto de 49.723,50 euros.
		Instalación de farolas en el camino del Bº La Paja.	Sin ejecutar.
		Trazado de calle en la parcela junto a la iglesia.	Sin ejecutar por incompatibilidad con el planeamiento urbanístico.
		Instalación de espejos en los cruces	EJECUTADO
		Rebajar la pendiente de la cuesta del colegio.	No se puede ejecutar a corto plazo, ya que requiere autorización de G.A. (titular de la vía) y la expropiación de terrenos.
VILLASPESA		Ampliación del Centro Social por el corral.	Se ha redactado un proyecto por importe de 30.000,00 euros. Una vez se apruebe se licitará y ejecutará.
		Colocación y/o reparación de farolas	En estudio.

LUGAR	BARRIO	PROPUESTA	OBSERVACIONES
EL CAMPILLO		Instalación de bancos.	Pendiente de estudio sobre su ubicación.
		Rehabilitación del teleclub y casa consistorial.	El proyecto está aprobado por importe de 48.726,16 euros y pendiente de licitar.
		Acolchado de suelos y protección de columpios.	Existe proyecto por importe de 28.200,00 euros.
		Colocación de valla protectora en la zona del pabellón y la carretera.	Pendiente de ejecución.
TORTAJADA		Adecuación del local de la Asociación.	Sin ejecutar.
		Conexión a internet de banda ancha	Pendiente de ejecución con el nuevo contrato de banda ancha.
ALDEHUELA		Asfaltado de calles.	Se va a proceder al asfaltado de calles del barrio por importe de 14.612,50 euros. Incluida la C/ de los Huertos.
		Paellero de forja para el local social.	Sin ejecutar.



Proceso ciudadano para la elaboración de los
Presupuestos Participativos
del Ayuntamiento de Teruel 2019

**Muchas gracias por vuestra
atención!!!**

